

项目工程竣工验收表

项目名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干烤房建设项目（二次）

施工单位	河南宛智鑫建设工程有限公司		施工单位负责人	刘建
施工负责人	曹卫斌		工程监理员	
合同编号			合同总金额	3118080.00元
竣工日期	2024.12.1		验收日期	2024.12.19
工程建设地点	社旗县兴隆镇后门李村			
单项工程名称	规格	工程量		
		单 位	合同数	验收数
新建空气源热泵 (三棚) 移动可拆 装、吊装式烤房		座	42	42
合计				
验收组意见	合格			
验收组成员	签名	单位	职称	
	李书河	社旗县兴隆镇西后门李村	项目经理	
	宋而立	482号	监理工程师	
	马喜春	河南宛智鑫建设工程有限公司	监理工程师	

说明：本表由主管部门组织的验收组负责填列。