

1691

河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础加固、  
护栏维修更换项目竣工结算

审  
计  
报  
告

河南至正工程技术咨询有限公司

二〇二五年十一月十一日





# 河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础加固、 护栏维修更换项目结算审计报告

河南省三门峡监狱：

受贵单位委托，我公司对河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础加固、护栏维修更换项目竣工结算进行了审计。接受委托后，我公司组织有关人员，对贵单位提供的相关工程资料，进行了认真的分析研究，并到现场进行了实地勘察。本着客观公正、实事求是的原则，按照国家、地方相关规定，结合本工程的具体情况，对该工程结算进行了审计，现将审计结果及有关情况报告如下：

## 一、工程概况

河南省三门峡监狱东护坡地基下陷，坡顶石材护栏因地基下陷而大面积断裂、倾斜。对东护坡地基进行夯实，对坡面进行加固，对坡顶护栏进行维修和更换，修建部分护坡。主要改造如下：

- 1、A、B、C、D段挡土墙加固，新做土钉墙施工时应避开原挡土墙土钉及锚杆；
- 2、A、B、C、D段施工应将原受损结构面层拆除后，按新方案加固；
- 3、A、B、C、D段加固将损坏的墙顶原圈梁、原栏杆拆除并换新；

损坏的原碎块花岗石路面拆除并修复；

4、E(1/2/3/4/5)段原护坡拆除，新做护坡见施工图；

5、E(1/3/4/5)段原护坡顶部围墙倾斜需拆除后新建；新建围墙上开自动刷卡门 M1224；

6、北护坡 F、G、H 段新做扶壁墙与原混凝土挡土墙植筋连接；

7、东广场雨水管更换；

8、东广场污水管更换；

9、因挡土墙施工对东侧道路绿化带造成破坏，需对绿化带进行恢复，工程量见绿化表及绿化说明；

10、东广场雨水、污水管道更换，需对路面板块进行拆除，拆除面积按管道长度乘 6m 进行计算；

原污水管、雨水管所在广场 6m 宽板块拆除后对下部进行灰砂桩处理后，再做新路面，灰砂桩布置见详图；

11、J 区域下沉维修，需进行灰砂桩吸水，1:9 水泥土换填及混凝土路面修复；原路边增加雨水篦子及雨水管道。

施工单位为中翌（河南）建筑有限公司，施工合同总价为：3152952.6 元，计划开工日期为 2025 年 2 月 17 日，计划竣工日期为 2025 年 8 月 15 日，工期总日历天数 180 天，工程竣工后施工单位报送的结算总价为 3711904.49 元。

## 二、审计依据

1、2025 年 1 月 17 日签订的河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础

加固、护栏维修更换项目合同协议书；

2、河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础加固、护栏维修更换项目施工竣工图；

3、《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

4、河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）、河南省市政工程预算定额（2016）、河南省园林工程工程量清单综合单价（2008）及其配套文件；

5、技术核定单；

6、工程现场变更、签证单；

7、施工单位报送的建筑工程结算书等相关资料。

### 三、审计方法

1、根据合同约定本工程计价办法执行河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）、河南省市政工程预算定额（2016）、河南省园林工程工程量清单综合单价（2008）及其配套文件；

2、合同内工程变更、签证执行投标单价，合同外工程重新组价按投标优惠率 28.43%进行优惠；

3、材料价格合同内按投标材料价，合同外工程材料价按施工同期《三门峡工程标准造价信息》信息指导价并结合市场价格；

4、人工费、机械费、管理费实行指数法动态调整，执行第 15 期价格指数（2024 年 1-6 月）价格指数；

5、税金根据《河南省住房和城乡建设厅关于我省建筑业“营改增”后计价依据调整的意见》（豫建设标【2016】24 号）文规定，采用一般计税法计算，本工程建筑业增值税税率按 9%计取；

6、安全文明施工费足额计取，冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、二次搬运费足额计取；

#### 四、审计结果

根据以上审计依据及审计方法，该工程结算审定的造价为：叁佰肆拾贰万陆仟零肆拾陆元伍角捌分（小写 3426046.58 元）。

附：1、建设工程造价结算汇总表

2、审计定案表

3、工程结算书




河南至正工程技术咨询有限公司

二〇二五年十一月十一日



# 河南至正工程技术咨询有限公司 建设工程结算审计定案表

金额单位：元

工程名称	送审工程造价	审定工程造价	审减金额	备注
河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础加固、护栏维修更换项目	3711904.49	3426046.58	285857.91	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>建设单位意见：                        负责人签字：[Signature]                      2025年11月11日</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>施工单位意见：                        负责人签字：[Signature]                      2025年11月11日</p> </div> </div>				
<p>审计单位意见：                        负责人签字：[Signature]                      2025年11月11日</p>				
<p>备注：</p>				

# 结 算 总 价

建 设 单 位： 河南省三门峡监狱

工 程 名 称： 河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础加固、护栏维修更换项目

合同总价 (小写) : 3152952.6

签证变更 (小写) : 273093.98

结算总价 (小写): 3426046.58  
(大写): 叁佰肆拾贰万陆仟零肆拾陆元伍角捌分

审 计 单 位： 河南至正工程技术咨询有限公司  
(单位盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

时 间：        年    月    日





# 单位工程结算汇总表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础  
加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（  
合同内增减）

工程名称：A、B、C、D段护坡加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	86669.11	
1.1	其他-未施工	-39446.17	
1.2	设计变更通知单-A、B、C、D段挡土墙加固	17835.28	
1.3	技术核定单-D段挡土墙加固	-4372.06	
1.4	工程量确认单ABCD段原受损护坡结构面层	-1182.94	
1.5	签证单08	113835	
2	措施项目	-265.34	
2.1	其中：安全文明施工费	-240.94	
2.2	其他措施费（费率类）	-24.4	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	-283.65	—
4.1	定额规费	-283.65	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	86120.12	
6	增值税	7750.81	—
7	含税工程造价合计	93870.93	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	93,870.93	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础  
加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（  
合同内增减）

工程名称：A、B、C、D段护坡加固工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		其他-未施工					-39446.17		
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位:B段混凝土排水明沟 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 原土夯实 5. 弃土运距:依据施工组织设计, 自行考虑	m3	-74.9	9.73	-728.78		
2	010507003001	电缆沟、地沟	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土垫层 2. 垫层:100厚C15预拌混凝土垫层 3. 沟截面净空尺寸:600*500 4. 混凝土种类:预拌 5. 混凝土强度等级:C25 6. 防护材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 7. 盖板:100厚预制C25钢筋混凝土盖板 8. 含模板	m	-50	745.67	-37283.5		
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	-30.4	9.84	-299.14		
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方弃置 2. 运距:依据施工组织设计, 自行考虑	m3	-44.5	25.5	-1134.75		
		分部小计					-39446.17		
		设计变更通知单-A、B、C、D段挡土墙加固					17835.28		
5	010202007001	锚杆(锚索)	1. 锚杆(索)类型、部位:A、B、C、D段锚杆 2. 钻孔深度:5m 3. 钻孔直径:120mm	m	370	23.72	8776.4		
本页小计								-30669.77	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础  
加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（  
合同内增减）

工程名称：A、B、C、D段护坡加固工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
6	010202007003	锚杆(锚索)	1. 锚杆(索)类型:A、B、C、D段 2. 钻孔深度:5m 3. 钻孔直径:120mm 4. 预应力:F=200KN 5. 浆液种类、强度等级:纯水泥砂浆,水泥采用P.0 42.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.4-0.55 6. 包含:注浆	m	370	14.32	5298.4		
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:含钢筋锚头,对中支架3C6.5@2000及植筋	t	0.9125	4121.07	3760.48		
		分部小计					17835.28		
		技术核定单-D段挡土墙加固					-4372.06		
8	010202007002	锚杆(锚索)	1. 锚杆(索)类型、部位:D段锚杆 2. 钻孔深度:22m变更为23m 3. 钻孔直径:120mm	m	34	23.72	806.48		
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:含钢筋锚头,1Φ36, 变更为1Φ32	t	-1.2566	4121.07	-5178.54		
		分部小计					-4372.06		
		工程量确认单 ABCD段原受损护坡结构面层					-1182.94		
10	011602002001	拆除护坡	1. 构件名称:原受损护坡结构面层	m3	-76.914	15.38	-1182.94		
		分部小计					-1182.94		
		签证单08					113835		
本页小计								3503.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（合同内增减）

工程名称：A、B、C、D段护坡加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		-240.94			
2	01	其他措施费（费率类）			-24.4			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	-6.1			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	-12.2			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	-6.1			
3	02	其他（费率类）						
合 计					-265.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础  
加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（  
合同内增减）

工程名称：E段护坡工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		工程签证单-07					1163.47		
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:C20预制混凝土道牙 2.基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1:3石灰砂浆垫层	m	23.7	29.69	703.65		
2	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:拆除原有构筑物 2.运距:依据施工组织设计,自行考虑	m <sup>3</sup>	13.524	34	459.82		
		分部小计					1163.47		
		技术核定单-E段护坡					-133864.42		
3	040305005001	浆砌石护坡	1.材料品种:浆砌石护坡平面及肋条 2.浆砌石厚度:300mm厚 3.垫层:300mm厚碎石垫层 4.护脚:截面积800*1000 5.详见图纸	m <sup>2</sup>	-1016.91	248.06	-252254.69		
4	040305005002	浆砌石护坡	1.材料品种:浆砌石护坡平面及肋条(护坡变更使用原定额单价) 2.浆砌石厚度:300mm厚 3.垫层:300mm厚碎石垫层 4.护脚:变更 5.详见变更图纸	m <sup>2</sup>	821.905	261.28	214747.34		
5	010507004001	台阶	1.垫层:300厚3:7灰土分两步夯实 2.台阶:C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥沙子压实赶光 3.含模板 4.详见图集:12YJ9-1-102	m <sup>2</sup>	-292.8075	195.8	-57331.71		
本页小计								-93675.59	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础  
加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（  
合同内增减）

工程名称：E段护坡工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 位置:围墙土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1.4m	m3	-38.8	9.73	-377.52		
7	010103001002	回填方	1. 围墙土方回填	m3	-30.46	9.84	-299.73		
8	010302003001	干作业成孔灌注桩	1. 干作业机械成孔灌注桩 2. 空桩长度、桩长:12m 3. 桩径:500mm 4. 成孔方法:旋挖钻成孔 5. 工作内容:包括扩底、护壁、现场绿化恢复等工作内容 6. 混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30	m3	-22.016	702.32	-15462.28		
9	010103002002	余方弃置	1. 运距:1km以内	m3	-175.14	8.81	-1542.98		
10	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:灌注桩钢筋笼	t	-2.432	4101.37	-9974.53		
11	010501001001	垫层	1. 部位:围墙 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 含模板	m3	-0.26	438.73	-114.07		
12	010503001001	基础梁	1. 部位:围墙基础梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 含模板	m3	-7.595	616.41	-4681.63		
13	010401003001	实心砖墙	1. 部位:围墙 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石砖 3. 墙厚:240mm厚	m3	-2.626	344.09	-903.58		
本页小计								-33356.32	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础  
加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（  
合同内增减）

工程名称：E段护坡工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010401009001	实心砖柱	1. 部位:围墙砖柱 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石砖 3. 柱类型:矩形 4. 截面尺寸:500mm*500mm	m3	1.63	389.82	635.41	
15	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板	m3	-0.2134	875.3	-186.79	
16	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:面砖 3. 详见图纸	m2	182.45	91.64	16719.72	
17	011205002001	块料柱面	1. 柱截面类型、尺寸:矩形柱 2. 面层材料品种、规格、颜色:面砖 3. 详见图纸	m2	3.54	105.99	375.2	
18	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:铁艺栏杆(变更) 2. 详见图纸	m	-84	160.2	-13456.8	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.1918	4121.06	790.42	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	-1.6	4056.01	-6489.62	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	-0.937	4329.33	-4056.58	
		分部小计					-133864.42	
		措施项目					1578.9	
22	011701002001	外脚手架	1. 搭设高度:平均高度4m	m2	415.5	3.8	1578.9	
		本页小计					-4090.14	
		合计					-131122.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（合同内增减）

工程名称：E段护坡工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		-3323.68			
2	01	其他措施费（费率类）			-136.47			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	-34.12			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	-68.23			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	-34.12			
3	02	其他（费率类）						
合 计						-3460.15		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础  
加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（  
合同内增减）

工程名称：F、G、H段工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		技术核定单-F、G、H段					-111083.15		
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：依据施工组织设计，自行考虑	m3	130.1199	9.73	1266.07		
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	117.0899	9.84	1152.16		
3	010302003001	干作业成孔灌注桩	1. 干作业机械成孔灌注桩 2. 空桩长度、桩长：18m 3. 桩径：600mm 4. 成孔方法：旋挖钻成孔 5. 工作内容：包括扩底、护壁、现场绿化恢复等工作内容 6. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m3	-86.59	641.74	-55568.27		
4	010302003002	干作业成孔灌注桩	1. 干作业机械成孔灌注桩成孔费 2. 47/48/49/50#桩已成孔未浇筑混凝土	m3	18.46	313.56	5788.32		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：依据施工组织设计，自行考虑	m3	-349.0301	25.5	-8900.27		
6	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：灌注桩钢筋笼	t	-4.4338	4101.37	-18184.65		
7	010404001001	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：600mm厚3：7灰土垫层 2. 分层夯实系数不小于0.97	m3	-4.47	149.8	-669.61		
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含模板	m3	0.77	438.77	337.85		
本页小计								-74778.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础  
加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（  
合同内增减）

工程名称：F、G、H段工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	010504001001	直形墙	1. 名称:扶壁墙 2. 新做扶壁挡墙与原挡土墙植筋连接 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30 P6 5. 含模板	m3	-10.25024	605.99	-6211.54		
10	010502001001	扶墙柱	1. 名称:扶墙柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 含模板	m3	-12.8128	594.55	-7617.85		
11	010501004001	踵板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	-6.5	442.53	-2876.45		
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 包含植筋	t	-0.33418	4121.05	-1377.17		
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 包含植筋	t	-1.118733	4056	-4537.58		
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 包含植筋	t	-2.672747	4056.01	-10840.69		
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 包含植筋	t	-0.553553	5136.77	-2843.47		
		分部小计					-111083.15		
		措施项目							
本页小计								-36304.75	
合 计								-111083.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（合同内增减）

工程名称：F、G、H段工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		-1588.49			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计					-1588.49			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础  
加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（  
合同内增减）

工程名称：雨水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		工程签证单-05					2067.68	
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃物品种:拆除原有构筑物 2. 运距:依据施工组织设计,自行考虑	m3	29.106	34	989.6	
2	010201017001	褥垫层	1. 厚度:300mm厚 2. 材料品种及比例:三七灰土垫层,压实系数不低于0.95	m3	3.6	149.8	539.28	
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	30	17.96	538.8	
		分部小计					2067.68	
		措施项目						
本页小计							2067.68	
合 计							2067.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（合同内增减）

工程名称：雨水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		101.39			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计						101.39		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 单位工程结算汇总表

工程名称：绿化工程

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础  
加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（  
合同内增减）

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	103645.44	
1.1	工程签证单-02	1925.1	
1.2	工程签证单-06	98308.36	
1.3	工程签证单-07	3411.98	
1.1	其中：综合工日	426.62	
1.2	1)人工费	40481	
1.3	2)材料费	60481.59	
1.4	3)机械费	1540.08	
1.5	4)企业管理费	743.1	
1.6	5)利润	399.67	
2	措施项目	2377.33	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	2377.33	
2.2.1	2.1)安全生产费	1467.97	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	733.98	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	175.38	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 单位工程结算汇总表

工程名称：绿化工程

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础  
加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（  
合同内增减）

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	4598.98	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	3447.1	—
4.3	3) 住房公积金	725.26	—
4.4	4) 工伤保险	426.62	—
5	不含税工程造价合计	110621.75	
6	增值税~销项税额	9955.96	
7	含税工程造价合计	120577.71	
投标报价合计=1+2+3+4+6		120,577.71	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 总价措施项目清单与计价表

标段：河南省三门峡监狱东护坡及坡顶基础加固、护栏维修更换项目-利用原合同单价（合同内增减）

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			2377.33			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	1467.97			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	733.98			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	175.38			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
		合 计			2377.33			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 单位工程结算汇总表

工程名称：绿化工程

标段：合同外重新组价

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	69060.25	
1.1	工程签证单-02	4098.5	
1.2	工程签证单-06	30911.14	
1.3	工程签证单-05	7080.62	
1.4	工程签证单-07	26969.99	
1.1	其中：综合工日	292.11	
1.2	1)人工费	26793.13	
1.3	2)材料费	38225.73	
1.4	3)机械费	3271.1	
1.5	4)企业管理费	504	
1.6	5)利润	266.29	
2	措施项目	1627.78	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	1627.78	
2.2.1	2.1)安全生产费	1005.13	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	502.57	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	120.08	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：合同外重新组价

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		工程签证单-02					4098.5	
1	050101002009	挖树根(菟)	1.紫叶李树:直径10cm	株	32	58.55	1873.6	
2	050101002010	挖树根(菟)	1.红叶石楠树:直径8cm	株	37	58.55	2166.35	
3	050101002011	挖树根(菟)	1.石榴树:直径4cm	株	1	58.55	58.55	
		分部小计					4098.5	
		工程签证单-06					30911.14	
4	050102001001	栽植乔木	1.种类:紫叶李树 2.胸径或干径:10cm 3.养护期:1年	株	36	446.39	16070.04	
5	050102001002	栽植乔木	1.种类:红叶石楠树 2.胸径或干径:8cm 3.养护期:1年	株	37	286.43	10597.91	
6	050102001003	栽植乔木	1.种类:石榴树 2.胸径或干径:4cm 3.养护期:1年	株	1	142.11	142.11	
7	050102001004	栽植乔木	1.种类:栾树 2.胸径或干径:12cm 3.养护期:1年	株	4	1025.27	4101.08	
		分部小计					30911.14	
		工程签证单-05					7080.62	
8	050101006001	清除草皮	1.草皮种类:冬青草皮	m2	90	1.45	130.5	
9	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:冬青草皮 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年	m2	90	70.78	6370.2	
10	050101002005	挖树根(菟)	1.海棠树:直径8cm	株	4	58.55	234.2	
11	050102001005	栽植乔木	1.种类:海棠树 2.胸径或干径:8cm 3.养护期:1年	株	4	86.43	345.72	
		分部小计					7080.62	
		工程签证单-07					26969.99	
12	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1.草(灌木)籽种类:黑麦草籽 2.养护期:1年	m2	687.9	23.98	16495.84	
本页小计							58586.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：合同外重新组价

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1627.78			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	1005.13			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	502.57			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	120.08			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					1627.78			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 单位工程结算汇总表

工程名称：工程签证单

标段：合同外重新组价

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	409603.61	
1.1	工程签证单-01		
1.2	工程签证单-03		
1.3	工程签证单-03	5440	
1.4	工程签证单-05	28661.35	
1.5	工程签证单-07	7063.55	
1.6	技术核定单-D段挡土墙加固		
1.7	技术核定单-E段围墙	250402.09	
1.8	技术核定单-H段扶壁墙	7823.4	
1.9	工程确认单-暖气管	51532.16	
1.10	技术核定单-电缆井	58681.06	
2	措施项目	14607.26	
2.1	其中：安全文明施工费	10240.37	
2.2	其他措施费（费率类）	4366.89	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	11769.4	—
4.1	定额规费	11769.4	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	435980.27	
6	增值税	39238.22	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工程签证单

标段：合同外重新组价

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		工程签证单-01						
		分部小计						
		工程签证单-03						
1	01B004	原锚杆的寻找、剔凿与新旧钢筋网连接	1. 原锚杆的寻找、剔凿与新旧钢筋网连接 2. 高空作业车配合	个	711			
		分部小计						
		工程签证单-03					5440	
1	040103002001	生活垃圾开挖及清运	1. 废弃料品种:原有生活垃圾 2. 运距:外运10Km	m3	160	34	5440	
		分部小计					5440	
		工程签证单-05					28661.35	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:27cm	m2	107.8	2.26	243.63	
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:27cm	m2	107.8	147.48	15898.34	
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:原路面人工平整、打夯	m2	107.8	1.52	163.86	
4	041001006001	拆除管道	1. 材质:原破损钢带增强螺旋波纹管 2. 管径:DN1000	m	6	2.38	14.28	
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.5m 3. 人工开挖	m3	30	30.82	924.6	
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:SN8钢带增强螺旋波纹管DN1000 2. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层	m	6	1659.76	9958.56	
7	030411004001	拆除电缆线	1. 名称:拆除电缆线	m	6	4.1	24.6	
8	030411004002	拆除网线	1. 名称:拆除网线	m	12	2.24	26.88	
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:5*6mm2	m	2	35.89	71.78	
10	041107002001	排水、降水	1. 名称:泥浆泵抽水	昼夜	6	222.47	1334.82	
		分部小计					28661.35	
本页小计							34101.35	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工程签证单

标段：合同外重新组价

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		工程签证单-07					7063.55	
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:原混凝土道牙	m	23.7	6.8	161.16	
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质:原荷兰砖	m <sup>2</sup>	31.74	5.55	176.16	
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:荷兰砖	m <sup>2</sup>	31.74	43.48	1380.06	
4	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	19.5	0.84	16.38	
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	19.5	62.73	1223.24	
6	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:钢筋混凝土桩	m <sup>3</sup>	1.7	446.38	758.85	
7	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式:钢筋混凝土地梁	m <sup>3</sup>	7.5	446.36	3347.7	
		分部小计					7063.55	
		技术核定单-D段挡土墙加固						
		分部小计						
		技术核定单-E段围墙					250402.09	
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	5.08	483.28	2455.06	
2	011702001001	基础	1. 现浇混凝土模板带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 木支撑	m <sup>2</sup>	14.1	66.02	930.88	
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM10	m <sup>3</sup>	2.93	396.62	1162.1	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:±0以下墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2.5	m <sup>2</sup>	27.26	48.2	1313.93	
本页小计							12925.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 工程签证单

标段: 合同外重新组价

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比: 3: 7灰土 2. 厚度: 1000mm 3. 压实系数: 压实系数 ≥ 0.95	m <sup>3</sup>	40.42	123.15	4977.72		
6	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 素土 2. 厚度: 500mm 3. 填方粒径要求: 压实系数 ≥ 0.95	m <sup>3</sup>	20.21	9.24	186.74		
7	010101001001	平整场地	1. 机械清表	m <sup>2</sup>	73.24	1.64	120.11		
8	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型: 钢筋混凝土灌注桩 2. 桩头截面、高度: D500mm, H=30mm 3. 有无钢筋: 有钢筋	m <sup>3</sup>	0.16	273.63	43.78		
9	010515004001	桩头钢筋整理	1. 桩头钢筋整理	根	27	8.73	235.71		
10	011503001001	铁艺栏杆	1. 栏杆材料种类、规格: 定制铁艺栏杆(变更) 2. 高度: 1900mm	m	81	450	36450		
11	011503001002	不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格: φ60钢管 2. 立柱 φ50钢管 3. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢栏杆 4. 高度: 1200mm	m	38.76	249.81	9682.64		
12	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 500mm厚3:7灰土	m <sup>3</sup>	133.25	180.29	24023.64		
13	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格: 片石 2. 勾缝要求: 砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比: 干混砌筑砂浆DMM10	m <sup>3</sup>	319.5	457.18	146069.01		
14	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型: 平缝	m <sup>2</sup>	246.03	8.64	2125.7		
15	010902005001	屋面排(透)气管	1. 排(透)气管品种、规格: φ100mm泄水孔	m	89.5	31.7	2837.15		
16	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 沥青麻筋	m	38	26.59	1010.42		
本页小计								227762.62	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工程签证单

标段：合同外重新组价

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	01B002	反滤包	1. 尺寸:300*300*300mm 2. 做法见图纸大样	个	104	30	3120	
18	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模版、钢筋	m3	12.44	1097.87	13657.5	
		分部小计					250402.09	
		技术核定单-H段扶壁墙					7823.4	
1	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 厚度:2000mm 3. 压实系数:压实系数≥0.95	m3	59.4	123.15	7315.11	
2	010301004002	截(凿)桩头	1. 桩类型:钢筋混凝土灌注桩 2. 桩头截面、高度:D600mm, H=30mm 3. 有无钢筋:有钢筋	m3	0.39	273.61	106.71	
3	010515004002	桩头钢筋整理	1. 桩头钢筋整理	根	46	8.73	401.58	
		分部小计					7823.4	
		工程确认单-暖气管					51532.16	
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:暖气管DN108mm	m	217.4	7.63	1658.76	
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:暖气管DN159mm	m	68	20.55	1397.4	
3	031001002001	钢管	1. 介质:预制保温无缝钢管 2. 规格:DN108*4mm 3. 防腐保温:30mm厚	m	223.4	172.07	38440.44	
4	031001002002	钢管	1. 介质:无缝钢管 2. 规格:DN159*4mm 3. 安装原暖气管 4. 防腐保温:30mm橡塑板保温棉	m	71	106.79	7582.09	
5	031001002003	钢管	1. 介质:无缝钢管 2. 规格:DN159*4mm 3. 防腐保温:30mm橡塑板保温棉	m	5	172.66	863.3	
本页小计							74542.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工程签证单

标段：合同外重新组价

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031002001001	管道支架	1. 材质:5*5角钢	kg	52.78	22.32	1178.05	
7	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1. 内容:原支架打磨防腐处理	kg	168.9	2.44	412.12	
		分部小计					51532.16	
		技术核定单-电缆井					58681.06	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:8m 3. 弃土运距:现场自行考虑	m3	336	11.07	3719.52	
2	010507006001	电缆井	1. 选用图集:07SD101-8-38-41页直筒型电缆井,检修口参考04S531-5-16 2. 井截面、深度:4500*3000*2000 3. 井壁:200厚C30钢筋混凝土 4. 井盖安装:Φ700混凝土井盖 6. 垫层:100厚C10混凝土垫层 7. 井内壁抹灰:20mm厚1:3水泥砂浆加5%防水剂抹面 8. 井外壁抹灰:20mm厚1:3水泥砂浆加5%防水剂抹面 9. 上覆:200mm厚C30钢筋混凝土盖板 10. 混凝土种类:预拌混凝土 11. 包含挖土方、打夯、回填土、钢筋、模版、预埋件、防火堵料、井字架、接地极等	座	1	52927.18	52927.18	
3	040504002001	混凝土井	1、参见图集:04S531-5-162 2、1.2*1.2方混凝土检查井3.5m深 3、混凝土标号:30	座	1	2034.36	2034.36	
本页小计							60271.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：工程签证单

标段：合同外重新组价

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		10240.37			
2	01	其他措施费（费率类）			4366.89			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1091.72			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2183.45			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1091.72			
3	02	其他（费率类）						
合 计					14607.26			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：工程签证单

标段：合同外重新组价

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11769.40		11769.40
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	11769.40		11769.40
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	435980.27	9	39238.22
合 计					51007.62

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



